

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **13.12.2012**

Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

Predkladateľ:

Milan Ftáčnik, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Tibor Schlosser, v.r.
hlavný dopravný inžinier

Spracovateľ:

Ing. Peter Ivan, v.r.
generálny riaditeľ
METRO Bratislava, a. s.

Tibor Schlosser, v.r.
hlavný dopravný inžinier

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

december 2012

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Informáciu o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne.

Dôvodová správa

V zmysle uznesenia MsZ č. 305/2011 časť C, bod 2 zo dňa 20.10.2011 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 2.2.2012 bol materiál uznesením MsZ č. 444/2012 preradený z informačnej časti medzi riadne materiály s prijatím uznesenia. V tejto forme sa predkladá aj na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 31.5.2012 a na nasledujúce zasadnutia.

Stav prípravných prác stavby NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám.

1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie

1.1. Stav majetkovo - právneho usporiadania

Všetky zmluvy týkajúce sa majetkovo-právneho usporiadania stavby medzi spol. METRO Bratislava a.s. a vlastníkami dotknutých pozemkov boli podpísané k 11.01.2012.

Vzhľadom na zmenu stavebníka zo spol. METRO Bratislava a.s. na Hl. mesto SR Bratislava boli uzavreté nové zmluvy resp. dodatky k zmluvám medzi Hl. mestom SR Bratislava a vlastníkami dotknutých pozemkov. **Ku dňu 24.09.2012 boli podpísané všetky zmluvy resp. dodatky.**

1.2. Zmena stavby pred dokončením

DSP zmena (22 objektov) bola dodaná 23.07.2012. Metro požiadalo 19 dotknutých organizácií o dodanie stanovísk k tejto DSP do 14 dní. Do 24.09.2012 sa vyjadrili všetky oslovené organizácie.

Metro požiadalo 14.08.2012 MČ BA Petržalka o záväzné stanovisko v zmysle § 120 Stavebného zákona. Dňa 10.09.2012 bolo toto stanovisko vydané a Metro požiadalo špeciálne stavebné úrady o zmenu stavby pred dokončením a súčasne oznámilo úradom aj zmenu stavebníka.

Krajský úrad ŽP v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy vydal stanovisko, podľa ktorého nie je potrebné vydať nové stavebné povolenie, predmetná nepodstatná zmena stavby sa bude riešiť v rámci kolaudačného konania.

úrad	podanie žiadosti	oznámenie o začatí konania resp. súhlas	vydanie SP	právopl. SP
KU ŽP odbor ŠVS	10.09.2012	24.09.2012	nie je potrebné	-
OU ŽP odbor ŠVS pre BA I.			nie je potrebné	-
OU ŽP odbor ŠVS pre BA V.			nie je potrebné	-
MAG ŠSU	19.09.2012	07.11.2012	5.12.2012	
BSK ŠSU	19.09.2012	19.11.2012	predpoklad v 51. týždni	
MČ Petržalka ÚKSP	19.09.2012	11.10.2012	27.11.2012	

1.3. Dokumentácia na výber zhotoviteľa (DVZ)

Projektant dodal DVZ na Starý most s novou oceľovou konštrukciou objednávateľovi (Metro) dňa 01.10.2012. Po zapracovaní pripomienok od Metra bol projekt opätovne dodaný na Metro 18.10.2012. Dňa 19.10.2012 Metro odovzdalo tento projekt na Magistrát, 22.10.2012 bola DVZ odovzdaná na MDVRR na posúdenie. MDVRR dodalo pripomienky na Magistrat dňa 03.12.2012. Po záverečnom prerokovaní pripomienok za účasti MDVRR, Hl. mesta a Metra dňa 11.12.2012 bude potrebný súhlas MDVRR na zaslanie oznamu o vyhlásení verejného obstarávania do medzinárodného vestníka.

1.4. Verejné obstarávanie

Magistrát hl. m. SR Bratislava bude verejným obstarávateľom tejto zákazky s tým, že MDVRR SR bude postupne odsúhlasovať proces VO. Dňa 28.03.2012 podalo Hl. m. SR Bratislava predbežné oznámenie o vyhlásení VO, vo vestníku bolo uverejnené 30.03.2012.

Podanie oznámenia o vyhlásení VO bude nasledovať po odsúhlasení MDVRR v zmysle bodu 1.3. Najskorší možný termín uzavretia ZoD so zhotoviteľom je 05/2013. Stavebné práce by mohli byť zahájené v 05/2013 a ukončené v 06/2015.

1.5. Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

Podľa rámcovej dohody medzi Hl. mestom SR Bratislava a združením projektantov Alfa04, Reming a PIO Keramoprojekt zo dňa 15.02.2008 je predmetom tejto zmluvy aj spracovanie a dodanie DRS do 5 mesiacov od podpisu zmluvy => je potrebné čím skôr uzavrieť zmluvu o dielo s projektantom. MDVRR túto formu projektovej dokumentácie nepreplatí z ODP.

1.6. Štátna expertíza

Protokol zo štátnej expertízy bol vydaný v 02/2012. Cena verejnej práce podľa stavebného zámeru a expertízy je v cenovej úrovni IV. štvrtroku 2011. Pre účely žiadosti o NFP bola táto cena prepočítaná na cenovú úroveň III. štvrtroku 2012.

2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

2.1. Dokumentácia na územné rozhodnutie (DUR)

DUR bola dodaná 27.07.2012. V ten istý deň Metro požiadalo 42 orgánov a dotknutých organizácií o vyjadrenie k tejto DUR. Do dnešného dňa (10.12.2012) bolo doručených 40 stanovísk. Z doteraz doručených stanovísk sú nesúhlasné od KRPZ KDI, Kaufland, DPB, BVS. Tieto sa opätovne prerokovávajú a po ich zosúladení budú dopracované do DUR resp. budú zapracované do podmienok územného rozhodnutia.

2.2. Územné rozhodnutie UR

Po získaní všetkých potrebných stanovísk, povolenia na výrub stromov, doriešenia posudzovania vplyvu stavby na ŽP (EIA) požiadala Metro o vydanie územného rozhodnutia.

2.3. Vplyv na životné prostredie (EIA)

Metro vypracovalo analýzu zmien DUR 2012 oproti pôvodnej PD na posudzovanie vplyvov na životné prostredie a záverečného protokolu EIA. Tento materiál bol podkladom na rokovanie s MŽP na vydanie stanoviska v zmysle par. 18 zákona 24/2006.

Podľa vyjadrenia MŽP je potrebné vypracovať elaborát Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2009 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, príloha 8a. Tento materiál v súčasnosti spracováva projektant (Reming). Na základe tohto elaborátu MŽP posúdi predložené zmeny a buď vydá stanovisko v zmysle par. 18 zákona 24/2006 o zmene navrhovanej činnosti alebo určí ďalší postup.

2.4. Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

Na pokračovanie prípravy stavby podľa červeného FIDICu treba zabezpečiť financovanie na vypracovanie a dodanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie DSP a DVZ (v stupni DRS). Podľa základnej rámcovej dohody medzi Hl. mestom SR Bratislava a združením projektantov Alfa04, Reming a PIO Keramoprojekt zo dňa 15.02.2008, možno pokračovať v spolupráci s týmto Združením. Mesto Bratislava overí možnosť žiadať o nenávratné finančné prostriedky aj pre ďalšie

stupne projektovej dokumentácie pri dodržaní všetkých podmienok požadovaných v rámci projektov z OPD.

Na pokračovanie prípravy stavby podľa žltého FIDICu je potrebné zabezpečiť financovanie na vypracovanie DVZ.

Bratislava, 10.12.2012